

('23.12.31.기준)

이 행 도		이 행 률											
정상추진		10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료											
구 분	계속 / 임기후	주 체 국가											
재 원	국비	정부도움 재정 권한											
주관부서	산업단지조성추진단	협조부서											

□ 목 표

- 종축장 이전 부지에 국가의 신성장동력 산업을 선도할 첨단 국가산업단지 조성 및 대기업 유치
- 제조업 중심의 천안 지역 산업을 4차산업 관련 첨단산업으로 성장동력 교체 필요
- 주변지역 뉴타운 건설 및 지역경제 활성화 원동력 창출

□ 개 요

종축장 이전

- 기 간 : 2021. ~ 2027.
- 사 업 비 : 769,157백만 원 국비 769,157
- 위 치 : 전남 함평군 신광면 및 손불면 일원(6개리)
- 부지면적 : 6,426,091㎡(연면적 110,525㎡, 건물 123개동)
- 주요내용
 - 국정과제 이행과 지속가능한 축산자원개발 연구사업 추진을 위하여 함평으로 축산자원개발 연구단지 이전

첨단 국가산업단지 조성

- 기 간 : 2022. ~ 2028.
- 사 업 비 : 16,008억원 (국유지 위탁개발사업 계획 승인시 변동가능)
- 위 치 : 천안시 서북구 성환읍 신방1길 114 일원
- 부지면적 : 4,169,430㎡
- 주요내용
 - 축산자원개발부 이전부지를 활용한 지역경제 활성화 및 미래 신성장 동력산업을 선도할 4차산업 첨단 국가산업단지 및 전략적 거점지역 조성

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
총 축 장 이 전	설계 및 보상	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	착공/공사														■	■	■	■	■
첨단 국가 산 업 단 지 조 성	천안시 전략 수립	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	국가산단 대상지 선정		■	■															
	기본계획 수립				■	■	■	■											
	예비타당성 조사								■	■	■								
	기본 및 실시 설계											■	■	■	■	■	■		
	조성공사 추진																		■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 신규 국가산업단지 후보지 사업제안서 제출(현장평가완료)
'23년 1분기	• 신규 국가산업단지 후보지 선정(3.15, 국토교통부) 변동사항 국가산업단지후보지 최종 선정에 따른 연차별추진계획 변경 및 사업비 반영 (첨단국가산업단지 조성 사업비 미정→ 16,008억)

구분	추진내용
'23년 2분기	• 신규 국가산업단지 예비타당성 조사 사전절차 이행
'23년 3분기	• 국가산업단지 입주 기업 수요 확보를 위한 기업체 면담 및 홍보
'23년 4분기	• 국가산단 기업설명회 개최 및 입주기업 투자양해각서(MOU) 체결

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,370,022	3,872	16,676	93,976	102,852	229,948	203,433
국비	2,370,022	3,872	16,676	93,976	102,852	229,948	203,433

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	104,613	3,872	8,956	91,785			
국비	104,613	3,872	8,956	91,785			

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
첨단 국가산업단지 대상지 지정	○				
기본계획 수립		○			
예비타당성조사			○	○	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
첨단 국가산업단지 대상지 지정		●			
기본계획 수립					
예비타당성조사					

• 미이행 사유 : 국가산업단지 후보지 선정 지연[후보지 선정 '22.12월→'23.3월(국토부)]

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	○	○	-

- 천안시 전략 방안 수립 및 용역 시 주민의견 청취
- 천안시 전략 방안 수립 시 전문가 자문 추진
- 종축장 부지 첨단 국가산업단지 조성 관련 언론 보도

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1회			1회	-

- 종축장 이전부지 신규 국가산단활성화 정책세미나('22.12월)
- 국가산단 후보지 선정 브리핑 및 언론홍보('23.3월)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 예비타당성조사 사전보고서 작성	

□ 협조 사항

- (기획재정부) 국유지 위탁개발사업 계획 수립 및 승인 관련 4차 산업혁명 핵심거점기지 및 첨단 국가산업단지 조성 포함
- (국토교통부) 첨단 국가산업단지 대상지 선정
- (농업진흥청) 사전절차 기간 단축 및 이전 자원 마련으로 축산 자원개발부 함평으로 조기 이전
- (L H) 국유지 위탁개발사업 계획 수립 시 천안시와 협의 추진



산업단지조성추진단장

최광복(2145)

국가산단TF팀장

정창영(5508)

담당

김수정(5439)