

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료	
	구 분	계속 / 임기내		주 체	시
	재 원	시비		정부도움	재정
	주관부서	건설도로과		협조부서	

□ 목 표

- 주요교차로(망향로, 청삼교차로, 동부사거리) 교통과밀에 따른 차량 지·정체 및 도로혼잡이 가중되는 구간 교통난 해소

□ 개 요

망향로 구간

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 34,400백만 원 시비 34,400
- 위 치 : 천안로사거리~단국대병원
- 주요내용 : 상습 정체구간 연장 2.03km, 주요교차로 5개소

동부사거리 구간

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 49,200백만 원 시비 49,200
- 위 치 : 천안대로(국도1호선) 및 태조산길
- 주요내용 : 상습 정체구간 연장 1.81km, 고가차도 0.49km

청삼교차로 구간

- 기 간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : (단기)10,000백만 원, (장기) 70,900백만 원 시비 70,900
- 위 치 : 국도 1호선과 21호선 교차부(하행선 좌회전차로)
- 주요내용 : 상습 정체구간 연장 0.89km, (장기)지하차도 0.725km

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본 및 실시설계 착수 및 완료	■	■	■	■	■	■	■										
보상추진								■	■	■	■	■	■	■	■	■	
착공/ 공사																■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 기본 및 실시설계용역 추진 계획조정 - 조정사항 : 사업비(480억 → 1,545억), 주요내용, 연차별투자계획 - 조정사유 : 기본 및 실시설계용역 결과에 따른 사업내용 조정
'23년 1분기	기본 및 실시설계용역 추진
'23년 2분기	- 기본 및 실시설계 경제성 검토(설계VE)용역 추진 - 지반조사용역 추진 - 신기술·특허 공법 및 자재 선정
'23년 3분기	- 지반조사용역 준공 - 기본 및 실시설계 경제성 검토(설계VE)용역 중지
'23년 4분기	- 기본 및 실시설계용역 설계변경(과업내용 추가반영) - 행정절차 이행 및 관계기관 협의 중

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	154,500	-	2,400	22,800	22,800	22,800	60,900
시비	154,500	-	2,400	22,800	22,800	22,800	60,900

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,506	2,400	106				
시비	2,506	2,400	106				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	단위 : 개소				
	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계완료			3		
착공					3

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시설계완료					
착공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	○	-	○	-

○ 주민설명회, 준공에 따른 언론보도, 주민 만족도 조사 실시

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		2회	2회	-

○ 설계용역보고회 2회, 언론 보도 2회

☐ 협조 사항

○ (행정안전부) 해당사업 시설비 지원요청

□ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	[망향로 구간] • 사 업 비 : 28,700백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장 1.98km - 주요교차로5개소, 왕복4차로 [동부사거리 구간] • 사 업 비 : 12,000백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장 985m [청삼교차로 구간] • 사 업 비 : 7,300백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장 940m	[망향로 구간] • 사 업 비 : 34,400백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장 2.03km - 주요교차로5개소 [동부사거리 구간] • 사 업 비 : 49,200백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장 1.81km - 고가차도 0.49km [청삼교차로 구간] • 사 업 비 : 70,900백만원 • 주요내용 - 상습정체구간 연장0.89km - 지하차도 0.725km	• 기본 및 실시설계 용역 결과에 따른 사업내용 조정

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 실시설계, 관계기관 협의 및 행정절차 이행	